



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO No.  
001-2023, DEL PROCESO MCO-GADPRG-002-2022, PROYECTO  
"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL,  
I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE  
CHIMBORAZO."**

**REFERENCIA:**

**CONTRATO PRINCIPAL**

Fecha firma del contrato:	27 de ENERO de 2023
Monto del contrato:	\$ 22.007,51 USD MÁS IVA.
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO."
Contrato No.	No. 001-2023; GADPRG-002-2022

En el Parroquia de Gonzol, Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo, el día jueves 11 de mayo de 2023, de conformidad a los Art. 81 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 325 y 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega Recepción Provisional del Contrato **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO."**

**1.- COMPARECIENTES. -**

Sr. Marco Antonio Cuenca Cuenca en calidad de Técnico delegado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Gonzol, el Sr. Stalin Fabian Cuenca Chafra, en calidad de Administrador del Contrato, la Ingeniera Lesly Alejandra Donoso Moreano Fiscalizador-Observador de la Obra, y Dennis Xavier Garces Andrade en calidad de Contratista de la obra.



## 2.- ANTECEDENTES. -

En el Parroquia de Gonzol, Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo, República de Ecuador, a los 11 días del mes de mayo del 2023, comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GONZOL, legal y debidamente representado por el Magister ANGEL PORFIRIO PAÑO CAMPOS, en su calidad de Presidente del GADPR-GONZOL, a quien en adelante y para efectos de este contrato, se lo denominará simplemente "LA CONTRATANTE"; y, por otra parte, al Ing. DENNIS XAVIER GARCÉS ANDRADE, con RUC: 1722777040001, a quien en adelante se le denominará como el "CONTRATISTA".

1.1.- De conformidad con lo que establece el artículo 50 numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: "...2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico..." y, en concordancia con los Artículos 56 y 57 del Reglamento General de la L.O.S.N.C.P. y Art 304 y siguientes de la Codificación de Resoluciones N° RE-SERCOP-2016-0000072, emitido por el SERCOP de fecha 31 de agosto del 2016, preceptos jurídicos que establecen los parámetros del procedimiento de Menor Cuantía.

1.2.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNC), 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la contratación para la **CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.**"

1.3.- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la ENTIDAD CONTRATANTE resolvió aprobar los pliegos de Menor Cuantía, signado con el código MCO-GADPRG-002-2022, cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.**", mediante Resolución Administrativa de inicio No. 002-GADPRG-2022; de fecha 14 de diciembre de 2022.

1.4.- Se cuenta con la disponibilidad de fondos, por lo que de conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se asigna la partida presupuestaria: N° 7.5.01.07, destinado para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE**



**CHIMBORAZO**", conforme a el Compromiso Presupuestario N° 028-GADPRG-2022, de fecha 14 de diciembre de 2022, elaborado por la Lic. Liliana Auqui.

1.5.- Se realizó la respectiva convocatoria el 14 de diciembre de 2023, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.6 Mediante Oficio, N°001-GADPRG-2023 de fecha 11 de enero del 2023 emitido por la comisión técnica donde presenta su informe para la adjudicación del Proceso al Oferente GARCES ANDRADE DENNIS XAVIER.

1.7 De fecha 11 de enero del 2023 el presidente del GADPR-GONZOL, RESUELVE ADJUDICAR AL OFERENTE DENIS GARCES SEGÚN INFORME DE LA COMISION TECNICA, DESIGNA AL SR. STALIN CUENCA COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

1.8 Según Oficio N°001-GADPRG-2023, DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2023, enviada por el Lic. Angel paño Campos PRESIDENTE DEL GAD donde soilitca al Oferente que entregue la poliza de buen uso del anticipo para proceder a la firma del contrato.

1.9 CON OFICIO N°003-GADPRG-2023, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2023 SE SOLICITA AL INGENEIRO CARLOS LLIGUAY PRESIDENTE DEL CONAGOPARE CHIMBORAZO, EL apoyo con un tecnico civil para que realice la fiscalziacion de la obra CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTON CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

1.9 De fecha 24 de enero del 2023 el Inge denis garces entrega la poliza de buen uso de anticipo al GADP PARROQUIAL GONZOL.

1.10 A LOS 27 DIAS DE ENERO DEL 2023 SE FIRMA EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NRO.001-2023, MODALIDAD DEL PROCESO PRECONTRACTUAL: MENOR CUANTIA DE OBRA PROCESO "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTON CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO", ENTRE EL GADP PARROQUIAL GONZOL Y EL CONTRATISTA ING. DENIS GARCES.

1.11 MEDIANTE Oficio N° 014-GADPRG-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023, SE COMUNICA AL SR. STALIN CUENCA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, QUE YA HA SIDO FIRMADO EL CONTRATO CON EL INGENIERO DENIS GARCES CONTRATISTA, A LA VEZ INFORMAR QUE LA FISCALZIACION SERA LELVADA POR LA ING. GABRIELA MORA TECNIOCA DEL CONAGO PARE CHIMBORAZO.



1.12 SEGÚN OFICIO N°01-2023-SC-VOCAL DEL GADPR-GONZOL, DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2023, ENVIADO POR EL SR. STALIN CUENCA ADMISNITARDOR DE CONTRATO DONDE SOLICITA SE REALICE EL PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA.

1.13 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023, MEDIANTE OFICIO N°015-GADPRG-2023, LA SECRETARIA DEL GAD COMUNICA QUE EL PAGO DE ANTICIPO YA SE REALIZO AL INGE DENIS GARCES CONTRATISTA POR EL MONTO DE \$ 11.003.76 DOALRES EL 03 DE FEBRERO DEL 2023.

1.14 CON OFICIO N° 02-2023-SC-VOCAL DEL GAPR-GONZOL DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 EL SR. STALIN CUENCA ADMINISTRADOR DE OBRA COMUNICA AL CONTRATISTA ING DENIS GHARCES Y A LA FISCALZIADORA ING GABRIELA MORA QUE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO YA SE HA REALZIADO.

1.15 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO DE OBRA ENTRE EL CONTRATISTA ING DENIS GARCES, FISCALZIADORA GABRIELA MORA Y EL ADMINISTARDOR DE CONTRATO SR. STALIN CUENCA.

1.16 Mediante Oficio N°-006-2023-DGA de fecha 07 de marzo del 2023 el Inge denis garces presneto la planilla de avance de obra donde solicita el pago correspondiente de la Planilla N° 1 del mes de febrero de 2023.

1.17 Con fecha 09 de marzo de 2023 mediante Oficio N°032-GADPRG-2023, el sr Stalin Cuenca Administardpor de contrato solicita a la Fiscalziadora ing Gabriela Mora la revisión de la planilla N°1 presentada POR EL CONTRATISTA, PREVIO A LA REALZIACION DEL PAGO.

1.18 MEDIANTE OFICIO N°002-CONAGOPARE-CHIMBORAZO-FISCIL-GONZOL-GMR-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023, SE PROCEDE A LA DEVOLUCION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1, AL INGE DENIS GARCES CONTRATISTA.

1.19 De fecha 17 de marzo del 2023 mediante Oficio. N°-007-2023-DGA, EL INGE DENIS GARCES ENTREGA LA PLANILLA DE AVANCE N°1 A LA FISCALZIADORA INGENIERA GABRIELA MORA CON SUS RESPECTIVAS CORRECCIONES.

1.20 CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2023, MEDIANTE OFICIO n|003-CONAGOPARE-CHIMBORAZO-FISCIL-GONZOL-GMR-2023, LA FISCALIZADORA INGENIERA GABRIELA MORA ENTREGA EL INFORME TECNICO DE FISCALZAICIONDE APROBACION DE LA PLANILLA N°1 DE AVANCE DE OBRA DEL PROCESO MCO-GADPRG-002-2022, AL SR STALIN CUENCA ADMINISITRADOR DEL CONTRATO.

1.21 MEDIANTE OFICIO N°03-20223-SC-VOCAL DEL GADPR-GONZOL, DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2023 EL SR STALIN CUENCA ADMININSYRADOR DEL CONTRATO SOLICITA SE REALICE EL PAGO DE LA PLANILLA N°1 DE AVANCE DE OBRA AL GADP PARROQUIAL GONZOL.



1.22 CON FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023, MEDIANTE OFICIO N°-009-2023-DGA, EL INGENIERO DENIS GARCES SOLICITA LA RECEPCION PROVISIONAL YA QUE LOS TRABAJOS HAN CULMINADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y RECOMENDACIONES DE FISCALIZACION.

1.23 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023 MEDIANTE OFICIO N°04-2023-SC-VOCAL DEL GADPR-GONZOL, EL SR STALIN CUENCA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SOLICITA A LA FISCALIZADORA INGENIERA GABRIELA MORA se realice el informe técnico si es procedente el pedido del Contratista.

1.24 con fecha 04 de mayo del 2023 mediante Oficio N°05-2023-SC-VOCAL DEL GADPR-GONZOL, EL SR. STALIN CUENCA ADMINISTRADOR DE CONTRATO SOLICITA SE CONFORME LA COMISION TECNICA PARA SU RESPECTIVA RECEPCION.

1.25 MEDIANTE MEMORANDUM N°021-P-GADPRG-2023, DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023 SE DESIGNA AL SR. MARCO CUENCA COMO PARTE DE LA COMISION TECNICA PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTON CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

1.26 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2023 MEDIANTE OFICIO N°058-GADPRG-2023, SE INFORMA AL SR STALIN CUENCA ADMINISTRADOR DE CONTRATO, FISCALIZADORA GABRIELA MORA Y CONTRATISTA INGENIERO DENNIS GARCES QUE EL MIEMBRO DE COMISION PARA LA RECEPCION PROVISIONAL SERA EL SR. MARCO CUENCA.

1.27 Mediante memorando Nro. CONAGOPARE-CHIMBORAZO-2023-083 de fecha 08 de mayo de 2023 en el cual el Ing. Carlos Lliguay. G. PRESIDENTE CONAGOPARE CHIMBORAZO designa a la Ing. Lesly Donoso continúe con la fiscalización de la obra "**CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO**".

La diligencia de Recepción Provisional del Contrato para la "**CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO**". se realizó el día martes 09 de mayo de 2023 a partir de las 10:00 horas en el sitio del Proyecto, para lo cual la Comisión estará conformada de la siguiente manera.



Sr. Stalin Fabian Cuenca Chafla  
Sr. Marco Antonio Cuenca Cuenca  
Ing. Lesly Alejandra Donoso Moreano  
Ing. Dennis Xavier Garces Andrade

Administrador del Contrato  
Delegado Del GADPR-Gonzol  
Fiscalizador del Contrato  
Contratista

Con fecha 10 de mayo de 2022, los miembros de comisión una vez realizado el recorrido y verificado la ejecución de los trabajos, manifiestan que es procedente la elaboración y firma del **ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL**.

### 3.-PRESUPUESTO CONTRATADO. -

Con los antecedentes expuestos, el contratista ejecutó las obras indicadas, conforme al siguiente presupuesto:

#### CONTRATO PRINCIPAL

ITEM	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
			CONTRATADA	CONTRATADO	CONTRATADO
<b>SUBESTRUCTURA</b>					
1	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F´C=210 KG/CM2INC. ENCOFRADO	M3	2.48	186.14	461.63
2	HORMIGÓN EN VIGAS F´C=210 KG/CM2INC. ENCOFRADO	M3	3.12	186.14	580.76
3	HORMIGÓN EN ESCALERAS F´C=210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	2.10	187.30	393.33
4	HORMIGON S. f´c=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO	M3	1.20	150.05	180.06
5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 8-12 MM (CON ALAMBRE GALV. N° 18)	KG	868.99	1.99	1,729.29
6	ACERO ESTRUCTURAL A-36. INC. MONTAJE	KG	1,848.03	3.37	6,227.86
7	MAMPOSTERIA DE LADRILLO MAMBRÓN 13x7x29 CM, MORTERO 1:6 E=1.5 CM	M2	121.86	14.92	1,818.15
8	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR-PALETEADO FINO-MORTERO 1:4E=1.50 CM	M2	150.73	6.95	1,047.57
9	ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR MORTERO 1:4 COM IMPERMEABILIZANTE	M2	121.86	10.02	1,221.04
10	EMPASTE EXTERIOR	M2	121.86	4.50	548.37
11	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR LATEX VINILO ACRÍLICO	M2	121.86	4.40	536.18
12	PASAMANO DE HIERRO (C/MANGON MADERA)	M	7.90	62.77	495.88
13	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 MM	M2	26.00	73.24	1,904.24
14	PUERTA PRINCIPAL ACABADO ENVEJECIDO	U	1.00	300.00	300.00
15	CUBIERTA DE GALVALUMEN PREPINTADO E= 0.4 MM	M2	169.22	18.65	3,155.95
16	PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" ROSCABLE INCL. ACCESORIOS	U	4.00	24.30	97.20
17	TUBERIA PVC 1/2" ROSCABLE INC. ACCESORIOS	M	60.00	3.50	210.00
18	PUNTO DE DESAGUE DE PVC 110 MM INC. ACCESORIOS	PTO	2.00	34.57	69.14
19	PUNTO DE DESAGUE DE PVC 75 MM INC. ACCESORIOS	PTO	4.00	29.84	119.36
20	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 75 MM	M	28.00	6.46	180.88
21	REJILLA DE PISO 75 MM ALUMINIO	U	2.00	9.76	19.52
22	CANAL TOL GALV. H=20CM; A=15CM PINTADO	M	33.20	9.08	301.46
23	PUNTO DE ILUMINACIÓN	PTO	10.00	24.77	247.70
24	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110 V	PTO	6.00	26.99	161.94
<b>TOTAL</b>					<b>22,007.51</b>



## 4.- LIQUIDACIÓN DE ECONOMICA


Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en la planilla de liquidación, según el siguiente detalle:

### TRABAJOS CONTRATO PRINCIPAL

ITEM	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	PRESENTE PLANILLA		TOTAL A LA FECHA	
			CONTRATADA	CONTRATADO	CONTRATADO	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO
<b>SUBESTRUCTURA</b>									
1	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS F' C=210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	2.48	186.14	461.63		-	3.25	604.96
2	HORMIGÓN EN VIGAS F' C=210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	3.12	186.14	580.76		-	2.85	530.50
3	HORMIGÓN EN ESCALERAS F' C=210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	2.10	187.30	393.33		-	2.00	374.60
4	HORMIGÓN S. f' c=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO	M3	1.20	150.05	180.06		-	1.29	193.56
5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 8-12 MM (CON ALAMBRE GALV. N° 18)	KG	868.99	1.99	1,729.29		-	1,015.83	2,021.50
6	ACERO ESTRUCTURAL A-36. INC. MONTAJE	KG	1,848.03	3.37	6,227.86	-8.03	-27.06	1,945.61	6,556.71
7	MAMPOSTERIA DE LADRILLO MAMBRÓN 13x7x29 CM, MORTERO 1:6 E=1.5 CM	M2	121.86	14.92	1,818.15	21.33	318.24	148.52	2,215.92
8	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR-PALETEADO FINO-MORTERO 1:4E=1.50 CM	M2	150.73	6.95	1,047.57	14.84	103.14	190.68	1,325.23
9	ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR MORTERO 1:4 COM IMPERMEABILIZANT	M2	121.86	10.02	1,221.04	60.10	602.22	80.69	808.51
10	EMPASTE EXTERIOR	M2	121.86	4.50	548.37	103.25	464.63	103.25	464.63
11	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR LATEX VINILO ACRÍLICO	M2	121.86	4.40	536.18	103.20	454.09	103.20	454.08
12	PASAMANO DE HIERRO (C/MANGÓN MADERA)	M	7.90	62.77	495.88	0.00	-	-	-
13	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 MM	M2	26.00	73.24	1,904.24	23.92	1,751.90	23.92	1,751.90
14	PUERTA PRINCIPAL ACABADO ENVEJECIDO	U	1.00	300.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00
15	CUBIERTA DE GALVALUMEN PREPINTADO E=0.4 MM	M2	169.22	18.65	3,155.95	183.63	3,424.70	183.63	3,424.70
16	PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" ROSCABLE INCL. ACCESORIOS	U	4.00	24.30	97.20		-	4.00	97.20
17	TUBERIA PVC 1/2" ROSCABLE INC. ACCESORIOS	M	60.00	3.50	210.00		-	5.03	17.61
18	PUNTO DE DESAGUE DE PVC 110 MM INC. ACCESORIOS	PTO	2.00	34.57	69.14		-	2.00	69.14
19	PUNTO DE DESAGUE DE PVC 75 MM INC. ACCESORIOS	PTO	4.00	29.84	119.36		-	-	-
20	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 75 MM	M	28.00	6.46	180.88	15.60	100.78	15.60	100.78
21	REJILLA DE PISO 75 MM ALUMINIO	U	2.00	9.76	19.52	0.00	-	-	-
22	CANAL TOL GALV. H=20CM; A=15CM PINTADO	M	33.20	9.08	301.46	34.26	311.08	34.26	311.08
23	PUNTO DE ILUMINACIÓN	PTO	10.00	24.77	247.70	9.00	222.93	9.00	222.93
24	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110 V	PTO	6.00	26.99	161.94	6.00	161.94	6.00	161.94
<b>TOTAL</b>						<b>22,007.51</b>		<b>8,188.59</b>	<b>22,007.48</b>

Los trabajos realizados están desglosados de la siguiente manera:

N°	CRONOGRAMA			EJECUTADO	
	PERIODO	MONTO PROGRAMADO MENSUAL	MONTO PROGRAMADO ACUMULADO	MONTO EJECUTADO MENSUAL	MONTO EJECUTADO ACUMULADO



1	del 04 de febrero al 28 de febrero de 2023	\$ 13.220,558	\$ 13.220,558	\$ 13.818,91	\$ 13.818,91
		60,07 %	60,07 %	62,79 %	62,79 %
2	Del 01 de marzo al 04 de abril de 2023	\$ 8.786,96	\$ 22.007,51	\$ 8.188,60	\$ 22.007,48
		39,93 %	100 %	37,21 %	100 %

El valor total de los trabajos realizados es de U. S. \$ 22.007,48 equivalente al 99.99% del valor total del Contrato y el anticipo a sido devengado al 100%.

## PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS

No se considera reajuste de precios unitarios en este proceso.

## RESUMEN

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 22.007,51 USD
VALOR DE TRABAJOS EJECUTADOS CONTRATO PRINCIPAL	\$ 22.007,48 USD
<b>VALOR TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS</b>	<b>\$ 22.007,48 USD</b>

## 5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

DESCRIPCION	DIA/MES/AÑO	OBSERVACIONES
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	27 de enero de 2023	
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO:	03 de febrero de 2023	
PLAZO:	60	
FECHA DE INICIO DE LA OBRA:	04 de febrero de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	04 de abril de 2023	
SUSPENSIÓN DE PLAZO:		NO
PRORROGA DE PLAZO:		NO
REINICIO DE OBRA:		NO
FIN DEL PLAZO CONTRACTUAL	04 de abril de 2023	





## 6.- FORMA DE PAGO

6.1.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria, N° 7.5.01.07, "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO", por un valor de \$ 25.000.00 USD ((VEINTE Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS), sin incluir el 12% del Impuesto al Valor Agregado IVA, conforme se detalla en el compromiso presupuestario No. 028-GADPRG-2022 de fecha 14 de diciembre del 2022, La entidad contratante realizará el pago del 100% mediante pagos parciales en el transcurso de la ejecución del proyecto, mediante la presentación de planillas de avance de obra mensuales debidamente aprobadas por fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato.

### CONTRATO PRINCIPAL

PLANILLA	MONTO	DEVENGA ANTICIPO	REAJUSTE DE PRECIOS
ANTICIPO	\$ 11.003,76	-----	NO APLICA
No.1	\$ 13.818,91	\$ 6.909,46	NO APLICA
No. 2 LIQU.	\$ 8.188,60	\$ 4.094,30	NO APLICA

## 7.- LAS GARANTIAS

Una vez suscrita el acta de Recepción Provisional, el señor Contratista solicita se devuelva la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

## 8.- MULTA

La Contratista no incurrió en multas en la entrega del objeto del contrato.



## 9.- ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

En virtud de los antecedentes expuestos, de las cláusulas precedentes, de los informes técnicos del Administrador y Fiscalización, en cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Décimo sexta del Contrato de Obra para "**CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO**", y del Art. No 81 de la LOSNCP en concordancia con el Art. 325 y 326 del RGLOSNC, el Ing. Dennis Xavier Garces Andrade, en su calidad de CONTRATISTA, realiza la entrega Provisional de la obra ejecutada en la parroquia Gonzol, Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo; por su parte, el GAD Parroquial Rural de Gonzol, en su calidad de entidad CONTRATANTE, recibe de manera Provisional la obra, "**CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO**".

La Comisión de recepción comprueba que los trabajos ejecutados, en general denotan buena calidad y que los materiales utilizados cumplen con las especificaciones técnicas, verificando que los mismos son nuevos y no presentan fallas o deterioro alguno por lo que, una vez constituidos los comparecientes en el lugar de la obra y, no existiendo observaciones, la Comisión resuelve recibir Provisionalmente estos trabajos, dejando constancia, que cualquier vicio oculto de construcción que se detectara en el futuro será de absoluta responsabilidad del contratista.

## 10.- DEL MANTENIMIENTO.

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y Definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

## 11.-RATIFICACIÓN

Los miembros de la comisión de Recepción Provisional se ratifican en el contenido de la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL AL CONTRATO 001-2023 DEL PROCESO MCO-GADPRG-002-2022, "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL GADPR-GONZOL, I ETAPA, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"**, y para constancia de ella la suscriben en CUATRO ejemplares del mismo tenor y valor, en el parroquia Gonzol, cantón Chunchi de la Provincia de Chimborazo, el día miércoles once de mayo de dos mil veinte y tres.

# GONZOL

TRADICIÓN, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL GONZOL



Firmado electrónicamente por:  
DENNIS XAVIER  
GARCÉS ANDRADE

**ING. DENNIS XAVIER GARCÉS ANDRADE**

CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
STALIN FABIAN  
CUENCA CHAFLA

**SR. STALIN FABIAN CUENCA CHAFLA**

ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Firmado electrónicamente por:  
LESLY ALEJANDRA  
DONOSO MOREANO

**ING. LESLY ALEJANDRA DONOSO MOREANO**

FISCALIZADOR - OBSERVADOR



Firmado electrónicamente por:  
MARCO ANTONIO  
CUENCA CUENCA


**SR. MARCO ANTONIO CUENCA CUENCA**

DELEGADO DEL GADPR-GONZOL




REFORMA AL PLAN ANUAL DE POLITICAS PUBLICAS (PPP) 2023 DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZOL

COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	COMPETENCIAS	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	META 2023	RESPONSABLE	FUENTE			FECHA PREVISTA INICIO	FECHA PREVISTA DE FINALIZACION	PROGRAMACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE				
								GADPR GONZOL	OTRAS FUENTES	PARTIDA			I	II	III	IV	
BIOFÍSICO AMBIENTAL	Conservar los ecosistemas frágiles con énfasis en la protección de los páramos y bosques nativos de la parroquia	Incentivar la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON EL CUIDADO DEL AMBIENTE	Mantenimiento de los espacios públicos de la Parroquia y áreas verdes	Contratación de 1 trabajador eventual servicios generales	Presidente-Secretaría	7400.16		7.1.01.06	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	
					Ejecución de recolección de desechos sólidos	Parroquia Gonzol y 4 comunidades cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos una vez por semana	Secretaría		3,600.00		02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	
					Adquisición de recolectores de basura para la cabecera parroquial y comunidades	Parroquia Gonzol y 4 comunidades cuentan con contenedores de basura	Presidente - Técnica - Secretaría	6000.00		7.5.01.04	01-nov-23	29-dic-23					x
					Adquisición de herramientas para servicios generales para el mantenimiento de las áreas verdes	Mejorar los espacios publicos	Presidente - Técnica - Secretaría	276.50		7.3.08.11	01-nov-23	29-dic-23					x
SOCIOCULTURAL	Fortalecer la calidad de la vida ciudadana con énfasis en la educación, salud y seguridad ciudadana	Protección Integral de derechos (VULNERABLES)	PROGRAMA DE APOYO A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN VULNERABLE	PROYECTO PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CON CAPACIDADES ESPECIALES DE LA PARROQUIA GONZOL	Adquisición de una canasta basica de alimentos de primera necesidad. Informe de necesidad y especificaciones para la canasta básica de alimentos	160 beneficiarios de la parroquia Gonzol	Técnica	5617.60		7.3.08.01	02-oct-23	29-dic-23				x	
ECONÓMICO PRODUCTIVO	Fortalecer las actividades productivas con énfasis en el sector agropecuario y turístico de la	Fomento productivo	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, ATRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE LOS PROCESOS AGROPRODUCTIVOS LOCALES Y FOMENTO DEL TURISMO	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, ATRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE LOS PROCESOS AGROPRODUCTIVOS LOCALES	Mejoramiento de los servicios de Mecanización Agrícola en la parroquia	Contratación de 1 operador agrícola presta servicios de maquinaria agrícola con arado y rastra a 100 agricultores de la zona	Secretaría - presidente	8129.00		7.1.01.06	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	
					Mantenimiento del tractor agrícola	Permite mayor durabilidad	Presidente - Técnica - Secretaría	4115.00		7.3.04.04	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	
					Mantenimiento de la camioneta	Permite mayor durabilidad	Presidente - Técnica - Secretaría	3328.00		7.3.04.05	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	
					Adquisición de neumáticos para la camioneta institucional	Evitando daños o accidentes	Presidente - Técnica - Secretaría	749,77		7.3.04.05	02-oct-23	10-nov-23				x	
					Adquisición de repuestos y accesorios para la camioneta y tractor agrícola	El GADPRG cuenta con todos los repuestos y accesorios para el vehículo y tractor agrícola	Presidente - Técnica - Secretaría	2189.60		7.3.08.13	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	
					Adquisición de combustible para tractor agrícola y camioneta	GAD cuenta con combustible el tractor agrícola y camioneta	Presidente - Técnica - Secretaría	2477.89		7.3.02.55	02-ene-23	29-dic-23				x	x



	parroquia				Adquisición de aceites y lubricantes para la camineta y tractor agrícola	El GADPRG cuenta con los aceites y lubricantes para la camioneta y tractor agrícola	Presidente - Técnica - Secretaria	500.00		7.3.08.03	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	
					Mantenimiento de Bomba de fumigar y Motoguadañas	1 bomba y 1 motoguadaña	Presidente - Técnica - Secretaria	300.00		73..04.06	02-ene-23	29-dic-23		x			
				FOMENTAR LA ACTIVIDAD AGRICOLA MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LOS GANOS SECOS PRODUCIDOS EN LA COMUNIDAD DE COCHAPAMBA (ADMINISTRACION ANTERIOR)	Adquisición del molino de piedra de 400 mm para la Comunidad de Cochapamba Presupuesto Participativo	Mejoramiento de la calidad de vida	Presidente - Técnica - Secretaria	7000.00		8.4.01.04	02-ene-23	30-abr-23	x	x			
				PROYECTO PARA LA CONTRUCCION DE MURAL Y COLOCACION DE LAS LETRAS ZUNAG EL PARADERO DE BUS	Implementacion de las letras ZUNAG	1 espacio publica fomentando el turismo	Presidente - Técnica - Secretaria	4000.00		7.5.01.04	01-nov-23	29-dic-23				x	
ASENTAMIENTOS HUMANOS	Mejorar la cobertura de los servicios básicos con énfasis en el agua de consumo humano y alcantarillado en las comunidades de la parroquia.	Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de la parroquia	PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE GONZOL PRIMERA FASE (ADMINISTRACION ANTERIOR)	Perfil de proyecto, informe de necesidad y especificaciones técnicas	Brindar un mejor servicio en beneficio de la población	Presidente - Técnica - Secretaria	22007.51		7.3.08.11	02-ene-23	31-may-23	x	x			
				ESTUDIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE ZUNAG	Contratación de una consultoría para el estudio para la ampliación de ramales del alcantarillado, proyecto, especificaciones técnicas - EJECUCION CON EL MUNICIPIO	Mejoramiento de la calidad de vida	Presidente - Técnica - Secretaria	2455.68		7.3.06.01	01-nov-23	29-dic-23				x	
				PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE COCHAPAMBA	Perfil de proyecto, informe de necesidad y especificaciones técnicas	Mejoramiento de la calidad de vida	Presidente - Técnica - Secretaria	6000.00		7.3.08.11	01-nov-23	29-dic-23				x	
				PROYECTO SEGUNDA PLANTA DE LA CASA COMUNAL DE SAN MARTIN ETAPA I	Perfil de proyecto, informe de necesidad y especificaciones técnicas	Mejoramiento de la calidad de vida	Presidente - Técnica - Secretaria	6000.00		7.3.08.11	01-nov-23	29-dic-23				x	
				PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESPACIOS PUBLICOS POR LA EPOCA INVERNAL	Adquisición de materiales ferreteros y petreos para el mantenimiento correctivo y preventivo de las calles 12 de octubre y barrio los herreros Informe de necesidad y especificaciones técnicas	Mejoramiento de la accesibilidad	Presidente - Técnica - Secretaria	1382.52		7.3.08.11	01-nov-23	29-dic-23					x
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD	Fortalecer la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios de movilidad y conectividad de la parroquia	Planificar y mantener la vialidad parroquial rural	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA	PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA GONZOL	Adquisición de adoquín para la comunidad de Ittus (ANTERIOR ADMINISTRACION) entregado	Facilita el acceso vehicular y peatonal	Presidente - Técnica - Secretaria	11235.84		7.3.08.11	02-ene-23	30-abr-23	x				
					Contratación de una consultoría para el estudio del Adoquinado en la Matriz calle 5 de junio y restauración de la calle 4 de julio.	Mejorar las accesibilidad	Presidente - Técnica - Secretaria	1000.00		7.3.06.01	01-nov-23	29-dic-23					x
					Mantenimiento correctivo y preventivo en la vía de Ittus - Plaza Central, Barrio las Minas Alquiler de una maquinaria pesada (retroexcavadora oruga)	Facilitar el acceso vehicular y peatonal.	Presidente - Técnica - Secretaria	6222.00		7.3.05.04	01-jun-23	29-sep-23				x	



					Contratación del servicio de volquetas para el desalojo de tierra de la vía que va desde el barrio plaza central hasta el barrio las minas.	Facilitar el acceso vehicular y peatonal.	Presidente- Técnica - Secretaria	5592.00		7.3.05.04	03-jul-23	29-sep-23					x						
POLITICO INSTITUCIONAL	Fortalecer la gestión de las autoridades del GAD Parroquial aplicando la normativa y con la utilización de instrumentos de planificación	Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo Parroquia	PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO PARROQUIAL	PROYECTO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO PARROQUIAL	Actualización del PDyOT del GADPRG	Contratación 1 asistente para la Unidad de Planificación del GADPRG	Asistente de la Unidad - Técnica	4500.00		7.1.01.08	03/71/2023	29-dic-23					x	x					
				Elaboración de proyectos, manejo del SIGAD, apoyo técnico, elaboración y modificación del PDA	Contratación de 1 técnico	Técnica	13079.13		7.1.01.08	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x								
				Adquisición de una computadora portátil y una impresora para secretaría tesorería	Eficiencia de trabajo	Técnica - Secretaria	1625.00		8.4.01.07	03-jul-23	27-sep-23									x			
				Capacitación a la ciudadanía en general (ADMINISTRACION ANTERIOR)	Actualización de información	Secretaría	2000.00		7.3.06.12	02-ene-23	28-abr-23	x	x										
				Capacitación a servidores públicos (ADMINISTRACION ANTERIOR)	Actualización de información	Secretaría	1000.00		7.3.06.12	02-ene-23	28-abr-23	x	x										
				Mantenimiento de equipos informáticos (ADMINISTRACION ANTERIOR-OCUPADA LA PARTIDA)	Permiten mayor durabilidad	Técnica - Secretaria	1000.00		73.07.01	03-abr-23	31-may-23									x			
				Adquisición de materiales de oficina	Ejecutar un trabajo de calidad y eficiencia	Técnica - Secretaria	500.00		7.3.08.04	02-ene-23	28-abr-23	x											
				Adquisición de materiales de aseo	El GADPRG cuenta con materiales de limpieza	Técnica - Secretaria	500.00		7.3.08.05	02-ene-23	28-abr-23	x											
				Pago de servicio de internet, pagina web, teléfono y energía eléctrica, actualización de paquetes	permite efectuar el trabajo con eficiencia	Secretaría	2700.00		73.01 - 73.07.02	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	x							
				Aquisición de un programa contable	Contar con el programa eficaz	Secretaría	2000.00		7.3.07.01	03-jul-23	27-sep-23									x			
				Adquisición de mobiliario (archivadores-documentación) para el GADPRG	Adecuado sistematización de los archivos	Presidente - Técnica - Secretaria	4000.00		8.4.01.03	01-nov-23	29-dic-23										x		
				Pago de trámites de la legalización de las escrituras de la Plaza Central y Rosas Pata	Contar con todos los papeles legales para el proyecto a ejecutar	Presidente - Técnica - Secretaria	4500.00		7.3.06.01	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	x							
				Pago matrícula camioneta	Permite tener la documentación en regla	Secretaría	500.00		7.7.01.02	01-nov-23	29-dic-23									x	x		
				Pago de predios	Contar con los pagos al día	Secretaría	1500.00		7.7.01.02	02-ene-23	29-dic-23	x	x	x	x	x							
				PROYECTO DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS, SOCIALES DE LA PARROQUIA Y COMUNIDADES	Adquisición de sonido y amplificación para el Gad	Contar con los equipos necesarios para promover la cultura, los artes, actividades recreativas, sociales, organizado por el gad o otras instituciones publicas	Presidente - Técnica - Secretaria	6180.16		7.3.08.02	03-jul-23	29-sep-23									x		
				PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Adquisición de señalética, sellos, credenciales, totem, mejoramiento de las letras GONZOL	El Gad cuenta con una imagen restaurada	Presidente - Técnica - Secretaria	3074.00		7.3.02.04	03-jul-23	29-dic-23											
				TOTAL								161887.59	3,600.00	Modificado: 14 de junio de 2023									




Elaborado por: Ing. Verónica Chigo

TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL GADPRG

Revisado Aprobado por: Tnglo. Adrian Arturo Ameli Guaraca

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL



Sra. Mercy Retoche

VICEPRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL

Sra. Laura Cullishpuma

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL

Sr. Juan Pablo Naranjo

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL

Sr. Angel Guzman

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL